



| | | | |
|---|--|---|--|
| MAITRE D'OUVRAGE | | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | |
| CAPS 5 bis rue Danielle Casanova 93027 Saint-Denis cedex Tel : 01-55-84-43-78 | | BATIPLAINE 5 bis rue Danielle Casanova 93027 Saint-Denis cedex Tel : 01-78-83-18-60 arret@batiplane.fr | |
| MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION | | BUREAU DE CONTRÔLE | |
| Benjamin FLEURY ArchitecteUrbaniste 141 boulevard Chénery rde bte B 93100 Montreuil Tel : 01-42-87-04-24 Email : benjamin.fleury@benjaminfleury.com | | QUALICONSULT 13 rue Charles Cros 93027 Tremblay en France Tel : 01-46-19-93-00 | |
| BET STRUCTURE | | COORDINATEUR HYGIENE SECURITE | |
| I+A Laboratoire des structures 10 avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay sous Bois Tel : 01-43-42-15-28 | | QUALICONSULT 4 rue du Moulh 78000 Villefrance Tel : 01-34-97-48-90 Fax : 01-34-19-53-42 | |
| BET FLUIDE | | ENTREPRISE | |
| SYNAPSE Ingénierie 7 rue Albert Einstein 77430 CHAMPS-SUR-MARNE Tel : 01-64-73-89-99 | | TEMPERE CONSTRUCTION 1 rue Lavoisier 95000 Champs-sur-Marne Tel : 01-64-73-89-99 | |

| 18 Logements - 13 Rue Riant - SAINT-DENIS | | |
|---|--|------------|
| Ind | Modifications | Dates |
| 01 | Décalage des voiles implantés en limite séparative suivant relevé géomètre | 20/01/2020 |
| 01 | T5-03 duplex haut : Décalage de la fenêtre de la chambre 3 à 80cm de la limite de propriété | 20/01/2020 |
| 01 | Décalage et ajustement des dimensions de fenêtres sur rue suivant calepinage de la plaquette | 20/01/2020 |
| 02 | Déplacement des chaudières + lave linge suivant demande plombier des logements T4-13 / T4-21 / T4-31 / T4-32 / T4-41 / T3-51 | 07/07/2020 |
| 02 | Reprise rampe PMR du hall à Rdc suivant bornage contradictoire | 07/07/2020 |
| 02 | Réorganisation SdB du T1-02 | 07/07/2020 |
| 02 | Déplacement chaudière du T1-01 | 07/07/2020 |
| 02 | Création d'un habillage des sorties de conduits en terrasse privative R+5 | 07/07/2020 |
| 02 | Ajout d'un caillabois en pied d'ascenseur | 07/07/2020 |
| 02 | Agrandissement de la marquise ascenseur | 07/07/2020 |
| 03 | Logements T4-21 et T4-41 : Intégration TMA cuisine ouverte entraînant ajout VR | 05/08/2020 |
| 03 | Remplacement dalles sur plots format 40x40cm par format 50x50cm | 05/08/2020 |
| 03 | Remplacement carrelage balcons format 40x40cm par format 30x60cm | 05/08/2020 |
| 03 | Logements T5-03 et T3-04 : Remplacement espace végétalisé en pleine terre par jardinière plantée | 05/08/2020 |
| 03 | Ajout descente EP de la toiture à R+5 | 05/08/2020 |
| 03 | Logement T5-03 : Augmentation hauteur sous plafond de 2,46m à 2,50m dans la partie haute du duplex | 05/08/2020 |
| 03 | Logements T3-22 et T3-42 : Réorganisation SdB suivant demandes plombier | 05/08/2020 |
| 04 | Déplacement descente EP toiture R+5 sur façade jardin | 02/11/2020 |
| 04 | Remplacement isolant sur dalle terrasses R+1 et R+4 par isolant EFIGREEN DUO + ép 80mm | 02/11/2020 |
| 04 | Remplacement isolant sous dalle maison T5 par IBR ép 100mm | 02/11/2020 |
| 04 | Déplacement lanterneau désenfumage + sens ouverture | 02/11/2020 |
| 04 | Ajout garde-corps sécurité sur palier escalier R+5 | 02/11/2020 |
| 04 | Déplacement porte escalier R+5 | 02/11/2020 |
| 05 | Modification dimensions bacs plantés entraînant modification dimensions marquise ascenseur et pergola R+5 | 22/12/2020 |
| 05 | Remplacement des douches 80x80cm par douches 90x90cm + pare douche | 22/12/2020 |
| 05 | Déplacement velux R+1 | 22/12/2020 |
| 05 | T1-02 : Réorganisation cuisine suivant demande TMA | 22/12/2020 |
| 05b | T3-51 : Remplacement baignoire par douche + équipements PMR et remplacement de cloisons placopan par des cloisons placostill | 18/01/2021 |
| 06 | Décalage cloisons pour obtenir 95cm libre pour huisseries des portes de distribution | 16/02/2021 |
| 07 | Intégration TMA + ajustements chantier | 05/05/2021 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|--------|---------|
| Emetteur | Date | Chantier | Coupe EE | Indice | Echelle |
| Benjamin Fleury | Mai 2021 | | | 07 | 1/50 |