









MAÎTRE D'OUVRAGE		MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ	
<div>CAPS 5 bis rue Danielle Casanova 93207 Saint-Denis cedex</div> <div>Tél : 01-55-84-43-78</div>		<div>BATIPLAINE 5 bis rue Danielle Casanova 93207 Saint-Denis cedex</div> <div>Tél : 01-79-43-18-60 semeiro@batiplane.fr</div>	
MAÎTRE D'ŒUVRE DE CONCEPTION		BUREAU DE CONTRÔLE	
<div>benjamin fleury Architecte/Urbaniste 148 boulevard Charney rdc bât B 93 100 Montreuil</div> <div>Tél : 01-42-87-84-24 Email : saint-denis@benjaminfleury.com</div>		<div>QUALICONSULT 13 rue Charles Cros 93207 Tremblay en France</div> <div>Tél : 01-48-19-93-00</div>	
BET STRUCTURE		COORDINATEUR HYGIENE SECURITE	
<div>I+A Laboratoire des structures 10 avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay sous Bois</div> <div>Tél : 01-43-42-15-28</div>		<div>QUALICONSULT 4 rue du Moulin 78930 Villette</div> <div>Tél : 01-34-97-48-50 Fax : 01-84-16-53-42</div>	
BET FLUIDE		ENTREPRISE	
<div>SYNAPSE Ingénierie 7 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE</div> <div>Tél : 01-64-73-99-99</div>		<div>TEMPERE CONSTRUCTION 1 rue Lavoisier 95860 Champs-sur Oise</div>	

18 Logements - 13 Rue Riant - SAINT-DENIS

Ind	Modifications	Dates
01	Décalage des voiles implantées en limite séparative suivant relevé géomètre	20/01/2020
01	T5-03 duplex haut : Décalage de la fenêtre de la chambre 3 à 60cm de la limite de propriété	20/01/2020
01	Décalage et ajustement des dimensions de fenêtres sur rue suivant calepinage de la planquette	20/01/2020
02	Déplacement des chaudières + lave linge suivant demande plombier des logements T4-13 / T4-21 / T4-31 / T4-32 / T4-41 / T3-51	07/07/2020
02	Reprise rampe PMR du hall à Rdc suivant bornage contradictoire	07/07/2020
02	Réorganisation SdB du T1-02	07/07/2020
02	Déplacement chaudière du T1-01	07/07/2020
02	Création d'un habillage des sorties de conduits en terrasse privée R+5	07/07/2020
02	Ajout d'un caillébotis en pied d'ascenseur	07/07/2020
02	Agrandissement de la marquise ascenseur	07/07/2020
03	Logements T4-21 et T4-41 : Intégration TMA cuisine ouverte entraînant ajout VR	05/08/2020
03	Remplacement dalles sur plots format 40x40cm par format 50x50cm	05/08/2020
03	Remplacement carrelage balcons format 40x40cm par format 30x60cm	05/08/2020
03	Logements T5-03 et T3-04 : Remplacement espace végétalisé en pleine terre par jardinière plantée	05/08/2020
03	Ajout descente EP de la toiture à R+5	05/08/2020
03	Logement T5-03 : Augmentation hauteur sous plafond de 2,46m à 2,50m dans la partie haute du duplex	05/08/2020
03	Logements T3-22 et T3-42 : Réorganisation SdB suivant demandes plombier	05/08/2020
04	Déplacement descente EP toiture R+5 sur façade jardin	02/11/2020
04	Remplacement isolant sur dalle terrasses R+1 et R+4 par isolant EFIGREEN DUO + ép 80mm	02/11/2020
04	Remplacement isolant sous dalle maison T5 par IBR ép 100mm	02/11/2020
04	Déplacement lanterneau désenfumage + sens ouverture	02/11/2020
04	Ajout garde-corps sécurité sur palier escalier R+5	02/11/2020
04	Déplacement porte escalier R+5	02/11/2020
05	Modification dimensions bacs plantés entraînant modification dimensions marquise ascenseur et pergola R+5	22/12/2020
05	Remplacement des douches 80x80cm par douches 90x90cm + pare douche	22/12/2020
05	Déplacement velux R+1	22/12/2020
05	T1-02 : Réorganisation cuisine suivant demande TMA	22/12/2020
05b	T3-51 : Remplacement baignoire par douche + équipements PMR et remplacement de cloisons placopan par des cloisons placostil	18/01/2021
06	Décalage cloisons pour obtenir 95cm libre pour huisseries des portes de distribution	16/02/2021
07	Intégration TMA + ajustements chantier	05/05/2021

Emetteur	Date	Chantier	Coupe DD	Indice	Echelle
Benjamin Fleury	Mai 2021			07	1/50